

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения, о произведенных работах по концессионному соглашению № 1 в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Семигорского муниципального образования от 01.09.2019г.

23.12.2022г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 13 концессионного соглашения № 1 в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Семигорского муниципального образования от 01.09.2019г., администрация Семигорского сельского поселения Нижнеилимского района, в лице главы Окуневой Лилии Владимировны, действующей на основании Устава Семигорского муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «АКВА плюс», в лице директора Слатвицкого Евгения Николаевича, действующего на основании Устава ООО «АКВА плюс», именуемого в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, являющиеся сторонами по концессионному соглашению, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Контроль о произведенных работах проводился по состоянию на 23.12.2022 год.

Цель: Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проведения внеплановой проверки.

1. Во исполнение Концессионного соглашения Концессионер выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее – Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

Наименование мероприятия	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Исполнение	Дата исполнения
I. Объекты водоснабжения			
1.1. Устройство ограждения территории 200 п/м	2020 – 2021 гг.	не выполнено	
1.2. Установка			

глубинного насоса ЭЦВ 4-2,5-80-1 шт.	2019г.	выполнено	июль 2019 год
Приобретение резервного глубинного насоса ЭЦВ 4-2,5-80-1 шт.	2019г.	не выполнено	
2. Объекты водоотведения			
2.1. Замена источников света новыми энергоэффективными лампами 3 шт.	2020г.	выполнено	декабрь 2020 год
2.2. Переустройство выходного лотка – 1 шт.	2021г.	выполнено	май 2021 год
2.3. Замена канализационных задвижек 250д – 2 шт.	2022г.	выполнено	сентябрь 2022 год
2.4. Переустройство входного лотка – 1 шт.	2022 г.	не выполнено	
2.5. Замена оконных блоков и рам на очистных сооружениях п. Семигорск – 7 шт.	2022г.	выполнено	ноябрь 2020 год
2.5. Замена кровли здания	2023 – 2024 гг.	-	-

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.

2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляют частично Концессионером в соответствии с заданием в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

3) Предприятию необходимо:


При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию Семигорского сельского поселения техническую документацию на новое оборудование.

В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземпляров, по одному из каждой Стороны.

Подписи сторон:

Концедент:
Семигорское муниципальное образование,
В лице Главы поселения
Окуновой Лилии Владимировны


«23» 12 2022 год

Концессионер:
ООО «Акваплюс», в лице директора
Слатвицкий Евгений Николаевич


«23» 12 2022 год